



06.06.2016

**Dezernat 2 - Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten
Straßenbauamt**

**K 6533 - Deckenerneuerung zwischen Herrischried und Großherrischwand
Anerkennung der Schlussrechnung**

Beschlussvorlage

Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Bau- und Umweltausschuss	29.06.2016	öffentlich	Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss erkennt die Schlussrechnung an.

Sachverhalt:

Die für die Maßnahme K 6533 – Deckenerneuerung zwischen Herrischried und Großherrischwand von der Firma Vogel Bau GmbH Lahr am 15.01.2016 vorgelegte und durch das Amt 24 – Straßenbauamt – geprüften **Schlussrechnung** beläuft sich incl. 19% MwSt. auf:

Kosten der Gesamtbaumaßnahme: 107.345,82 €

Die Auftragserteilung lt. Zuschlagserteilung vom 26.03.2015 betrug:

Kosten der Gesamtbaumaßnahme 120.136,99 €

Der Vergleich zwischen den Schlussrechnungen und der Auftragssumme zeigt, dass die Gesamtbaumaßnahme um 12.791,17 € (10,65 %) niedriger abgerechnet wurde.

Die Kosten für die Deckenerneuerung sind unterschritten worden. Es wurde entgegen der Ausschreibung kein teerhaltiges Material im Bereich der Schadstellen angetroffen. Außerdem hat die Gesamtasphaltfläche bei der Abrechnung statt der vorab ermittelten 7.400 m² nur ca. 7.200 m² betragen, so dass hier bei einigen Positionen niedrigere Mengen als ausgeschrieben abgerechnet werden konnten.

Finanzierung:

Die Gesamtfinanzierung der Baumaßnahme K 6533 gliedert sich wie folgt:

Abrechnung Baumaßnahme Firma Vogel Bau GmbH Lahr:	107.345,82 €
Staatsanzeiger:	672,52 €
Markierung:	7.580,11 €
Kontrollprüfungen:	1.583,30 €
Regiearbeiten Straßenmeisterei Görwihl – Segeten:	1.155,45 €
	<hr/>
	118.337,20 €

Für die Maßnahme K 6533 war 2015 ein Haushaltsansatz von **130.000,00 €** bei der Haushaltsstelle (HHST) L54200133/42120000 vorgesehen. Die Gesamtabrechnung für die Fahrbahnsanierung im Zuge der K 6533 beträgt 118.337,20 €. Der Haushaltsansatz wurde insgesamt um 11.662,80 € (8,97 %) unterschritten.

Dr. Martin Kistler
Landrat