

Vorlage Nr. 149/2016



LANDRATSAMT
WALDSHUT

01.09.2016

**Dezernat 2 - Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten
Straßenbauamt**

**K 6556 - Fahrbahnsanierung zwischen Weilheim und L 157
Anerkennung der Schlussrechnung**

Beschlussvorlage

Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Bau- und Umweltausschuss	21.09.2016	öffentlich	Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss erkennt die Schlussrechnung an.

Sachverhalt:

Die für die Maßnahme K 6556 – Fahrbahnsanierung zwischen Weilheim und L 157 von der Firma Schleith GmbH am 24.11.2015 vorgelegte und durch das Amt 24 – Straßenbauamt – geprüften **Schlussrechnung** beläuft sich incl. 19% MwSt auf:

Kosten K 6556	139.861,06 €
Kosten Leistungen für Gemeinde Weilheim	4.420,70 €
Kosten der Gesamtbaumaßnahme:	144.281,76 €

Die Auftragserteilung lt. Zuschlagserteilung vom 26.03.2015 betrug:

Kosten K 6556	154.722,42 €
Kosten Leistungen für Gemeinde Weilheim	4.245,74 €
Kosten der Gesamtbaumaßnahme	158.968,16 €

Der Vergleich zwischen den Schlussrechnung und Angebot zeigt, dass die K 6556 Fahrbahnsanierung zwischen Weilheim und L 157 um 14.861,36 € (9,6 %) niedriger abgerechnet wurde (Landkreis). Die Leistungen für die Gemeinde Weilheim wurden um 194,96 € (4,6 %) höher abgerechnet.

Die Kosten für die Deckenerneuerung sind unterschritten worden. Die Arbeiten sind unter Vollsperrung ausgeführt worden. Dadurch konnte der Einsatz der Lichtsignalanlage entfallen. In der Ausschreibung war vorgesehen, die ausgefahrenen Randstreifen, die keinen bzw. nur einen geringen Unterbau hatten, komplett inklusive Frostschutzschicht zu befestigen. Nach dem Ausbau der Randstreifen wurde der Unterbau sichtbar. Es handelte sich bei dem (Frostschutz-) Material unter dem Randstreifen um ein Mineralgemisch, wie unter dem übrigen Teil der Fahrbahn vorhanden (beim Neubau der Durchlässe ist dies sichtbar geworden). Um hier ungleichmäßige Setzungen oder das Einschwemmen von Material in eine neue Frostschutzschicht zu vermeiden, wurde auf den eigentlich geplanten Aus- bzw. Neubau der Frostschutzschicht verzichtet.

Finanzierung:

Die Gesamtfinanzierung der Baumaßnahme K 6556 gliedert sich wie folgt:

Abrechnung Baumaßnahme Firma Schleith GmbH:	139.861,06 €
Staatsanzeiger:	639,84 €
Markierung:	6.545,18 €
Kontrollprüfungen:	953,79 €
Regiearbeiten Straßenmeisterei Lauchringen:	1.680,00 €
	<hr/>
	149.679,87 €

Für die Maßnahme K 6556 war 2015 ein Haushaltsansatz von **245.000,00 €** bei der Haushaltsstelle (HHST) L54200156/42120000 vorgesehen. Die Gesamtabrechnung für die Fahrbahnsanierung im Zuge der K 6556 beträgt 149.679,87 €. Der Haushaltsansatz wurde (auch) aus den o.g. Gründen um insgesamt 95.320,13 € (38,9 %) unterschritten. Die geplanten Leistungen wurden entsprechend reduziert.

Dr. Martin Kistler
Landrat