

KOSTENZUSAMMENSTELLUNG

Generalsanierung Sporthalle Badmatte

lt. Technisches Bauamt Bad Säckingen in Zusammenarbeit mit Martin Lauber, Freier Architekt

	Gewerk	fortgeschriebene Kostenschätzung € brutto	Auftrags- summe € brutto	abgerechnet	Über-/Unter- schreitung € brutto	Bemerkungen
1.	Erd-, Kanal-, Demontage- u. Befestigungsarbeiten	160.000,00	164.372,92	159.174,92	-825,08	Firma Lüber
2.	Gerüstbauarbeiten	145.000,00	146.403,44	118.966,78	-26.033,22	Firma Schmutz
3.	Heizung	40.000,00	52.759,00	39.627,63	-372,37	Firma Wasmer
4.	Sanitär	135.000,00	125.968,06	126.918,77	-8.081,23	Firma Stromtiger
5.	Elektro	350.000,00	363.072,71	430.686,01	80.686,01	Firma Schäuble
6.	Lüftung	180.000,00	203.817,00	189.417,14	9.417,14	Firma Lutema
7.	Zimmerer- und Holzbauarbeiten	20.000,00	12.612,69	9.988,98	-10.011,02	Firma Merkle
8.	Schlosserarbeiten	35.000,00	31.483,83	42.822,04	7.822,04	Firma Zipfler
9.	Estricharbeiten				0,00	bei Fliesen- und Platten enthalten
10.	Dachdeckerarbeiten	550.000,00	552.298,10	523.792,80	-26.207,20	Firma Maier
11.	Leichtmetallarbeiten - Fenster, Türen	320.000,00	172.108,55	173.807,34	-146.192,66	Firma Dilger
11.1	Fluchttür	10.000,00	9.371,25	10.043,01	43,01	Firma Dilger
11.2	Glaspyramide	30.000,00	29.297,80	33.258,12	3.258,12	Firma Grossmann
12.	vorgeh. Fassadenbekleidung Metall	310.000,00	236.796,55	233.820,47	-76.179,53	Firma Maier
13.	Gipserarbeiten	35.000,00	213.981,74	241.518,12	206.518,12	Firma Bäumle
14.	Blitzschutz	7.000,00			-7.000,00	bei Elektroarbeiten enthalten
15.	Geräteraum-Tore und Türen	30.000,00	80.931,90	78.687,56	48.687,56	Pfullendorfer
16.	Sporteinrichtung		105.348,43	100.102,27	100.102,27	Gotthilf Benz
17.	Trockenbau - abgeh. Decken	20.000,00			-20.000,00	in 13 Gipserarbeiten enthalten
18.	Estrich-, Fliesen- und Plattenarbeiten	175.000,00	180.797,89	132.596,69	-42.403,31	Firma Finkbeiner
	Übertrag	2.552.000,00	2.681.421,86	2.645.228,65	93.228,65	

	Gewerk	fortgeschriebene Kostenschätzung € brutto	Auftrags- summe € brutto	abgerechnet	Über-/Unter- schreitung € brutto	Bemerkungen
	Übertrag Seite 1	2.552.000,00	2.681.421,86	2.645.228,65	93.228,65	
19.	Bodenbelag Flure/Umkleide	30.000,00	38.635,14	64.968,85	34.968,85	Firma Kammerer
20.	Schreinerarbeiten	30.000,00	31.990,77	23.990,99	-6.009,01	Firma Göbes
21.	Anstricharbeiten	80.000,00	79.013,92	91.075,91	11.075,91	Firma F+R Oeschger
22.	WC-Trennwände	12.000,00	11.240,95	9.253,96	-2.746,04	Kemmlit Bauelemente
23.	Trafostation - Stadtwerke	40.000,00	40.000,00	26.103,89	-13.896,11	
24.	Baureinigung	6.000,00	9.048,76	23.830,20	17.830,20	
25.	Unvorhersehbares:	26.000,00			-26.000,00	Oswald Matt Group
	Lagercontainer Sportgeräte		3.236,80	1.923,04	1.923,04	
	Landratsamt WT Gebührenbescheid			97,00	97,00	Landratsamt Waldshut
	Möbel Foyer		10.527,06	10.527,06	10.527,06	Office Plus
	Möbel Regieraum		1.229,00	1.229,00	1.229,00	Mega Küchen
	Beschriftungen		2.668,56	2.832,20	2.832,20	G+M Werbung
	Internetanbindung			1.073,42	1.073,42	Technischer Dienst
	Fahrradständer			2.905,00	2.905,00	Abes Public Design
	Rolladengurtreparatur			121,38	121,38	ZiFo
	Staubschutz			729,77	729,77	Hermann Wasmer
26.	Außenanlage	20.000,00			-20.000,00	in Pos. 1 enthalten
27.	Baunebenkosten				0,00	
28.	- Tragwerkplanung	3.000,00	3.000,00	9.068,20	6.068,20	Ing.-Büro Flösser
29.	- Haustechnikplanung	35.000,00	38.954,60	54.090,97	19.090,97	Ing.-Büro Hochrhein
30.	- Architektenleistung	190.000,00	183.766,75	205.342,56	15.342,56	Architekturbüro Lauber
31.	- Energieberatung	3.000,00	3.000,00		-3.000,00	Delzer Kybernetik
32.	- Bekanntmachungen	3.000,00	3.000,00	6.020,86	3.020,86	
33.	- Sigeko	6.000,00	9.401,00	8.975,00	2.975,00	Christoph Schneider
34.	- Aufwendungen Stadtbauamt	2.000,00	2.000,00		-2.000,00	
35.	- Aufwendungen Techn. Dienst	2.000,00	2.000,00		-2.000,00	
37.	Sportboden	200.000,00	137.207,12	132.717,81	-67.282,19	Hamberger
38.	Textiler Prallschutz	85.000,00	47.652,36	50.173,84	-34.826,16	Walltec
	Gesamtsumme	3.325.000,00	3.338.994,65	3.372.279,56	47.279,56	

	Summe abgerechnet und bezahlt			3.372.279,56		
	Mehrkosten gegenüber fortgeschriebener Kostenschätzung / Haushaltsansatz einschl. Nachtrag				47.279,56	