



08.07.2020

Dezernat 2 - Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten

Sachstandsbericht zum Backbone-Ausbau im Landkreis Waldshut

Beschlussvorlage

Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Kreistag	22.07.2020	öffentlich	Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.

Sachverhalt:

Die Arbeiten rund um den Bau des Kreisbackbone schreiten weiter zügig voran.

Der Tiefbau wurde auf rund 206 von 315 km abgeschlossen. Der Bau erfolgt nach wie vor gegen den Uhrzeigersinn.

Aktuell arbeitet die Firma Klefenz in Dachsberg. Die Firma Lienhard hat in Todtmoos begonnen, wird nun aber aufgrund einer Brückensanierung kurzfristig in Bernau den Tiefbau starten. Die Firma Steinbrunner wird den Tiefbau in Ibach demnächst abschließen und danach mit der Verlegung in Görwihl beginnen.

Auf rund 118 km ist die Glasfaser bereits eingeblasen, 4 von 33 Ortsübergabepunkte sind bereits in Betrieb.

Von den geplanten 5 „Points of Presence“ (POP – Verteilstationen für den Datenverkehr und Verbindungszentrale zwischen Backbone und Ortsnetz) sind 3 errichtet.

Die Firmen der ARGE sind bestrebt, die Zeitpläne zum Anschluss der einzelnen Städte und Gemeinden einzuhalten.

Die Arbeiten kommen zügig voran und liegen soweit im Zeitplan, dass davon auszugehen ist, dass der Landkreisbackbone bis Ende 2021 fertiggestellt sein wird.

Dr. Martin Kistler
Landrat

Anlagenverzeichnis:

Karte Sachstand Breitband, Stand 04.05.2020