

07.07.2026

Dezernat 1 - Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Kreisschulen und Liegenschaften

**Carl-Heinrich-Rösch Schule Tiengen – Erweiterung der bestehenden
Containeranlage**

Beschlussvorlage

Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Kreistag	22.07.2026	öffentlich	Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag genehmigt die Vergabe des Auftrags für die Erweiterung der Containeranlage der Carl-Heinrich-Rösch Schule an die Fa. Sabtec GmbH Modulare Raumsysteme, zu einem Angebotspreis von 386.760,95 €.

Sachverhalt:

Der Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Bildung hat mit Beschluss vom 29.04.2026 einer weiteren Erweiterung der Containeranlage an der Carl-Heinrich-Rösch Schule in Tiengen zugestimmt.

Angesichts der zeitlichen Dringlichkeit wurde die Verwaltung ermächtigt, die Vergabe an den wirtschaftlichsten Bieter im Rahmen der zur Verfügung stehenden Finanzmittel vorzunehmen. Über die erfolgte Vergabe soll in der nächsten Sitzung berichtet werden.

Die Ausschreibung der Container wurde zwischenzeitlich als beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb durchgeführt. Ausgeschrieben wurden 16 Containermodule, was vier Klassenzimmern entspricht. Dies geschieht vor allem vor dem Hintergrund, die Schule für die kommenden Jahre auf die weiterhin steigenden Schülerzahlen vorzubereiten. Zudem soll eine finanzielle Doppelbelastung vermieden werden, die entstehen würde, wenn im nächsten Jahr unter Umständen erneut Container ausgeschrieben werden müssten. Diese Doppelbelastung würde beispielsweise durch Grabarbeiten für die Leitungsverlegung, Fundamentarbeiten sowie die De- und Wiedermontage der Außentreppe für das 2. Obergeschoss entstehen.

Insgesamt drei Firmen haben auf die Ausschreibung hin ein Angebot abgegeben.

Lediglich die Fa. Sabtec GmbH Modulare Raumsysteme kann die in den Vergabeunterlagen geforderte Fertigstellung innerhalb der Sommerferien garantieren. Geliefert werden dabei, wie in der Ausschreibung erlaubt, vom derzeit genutzten Fabrikat abweichende Containermodule, die jedoch mit der bestehenden Anlage kompatibel und technisch mindestens gleichwertig sind.

Das Angebot der Firma Sabtec GmbH beläuft sich insgesamt auf 386.760,95 €. Damit wird der im Haushalt veranschlagte Investitionsbetrag um 36.760,95 € bzw. ca. 10 % überschritten.

Die Mehrkosten können durch die Verschiebung von geplanten Einzelmaßnahmen im Haushalt 2026 aus dem Budget von Amt 13 gedeckt werden.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Im Haushaltsplan 2026 stehen für die Erweiterung der Containeranlage für die Carl-Heinrich-Rösch Schule in Tiengen investive Mittel in Höhe von 350.000,00 € zur Verfügung. Die Mehrkosten werden durch die Verschiebung von geplanten Einzelmaßnahmen im Haushalt 2026 aus dem Budget von Amt 13 gedeckt.

Dr. Martin Kistler
Landrat

Dr. Martin Kistler
Landrat