

## Anlage 1: Kostenübersicht Berufsschule SHK

KGR	Bezeichnung	Kosten- berechnung Ende 2016	beauftragt brutto	abgerechnet brutto	noch nicht abgerechnet / Prognose
	392 Gerüstarbeiten	12.500 €	8.211,00 €	7.913,50 €	
	394 Vorarbeiten / Abbruch	87.215 €	81.774,51 €	80.996,37 €	
	330 Fassadenarbeiten	28.500 €	32.427,50 €	34.549,03 €	
	370 Schlosserarbeiten	20.875 €	27.370,00 €	27.370,00 €	
	370 Glaserarbeiten	39.436 €	44.358,96 €	38.399,15 €	
	370 Estricharbeiten	78.940 €	26.855,92 €	18.745,95 €	
	370 Bodenbelagsarbeiten Werkstätten		40.031,00 €	31.779,16 €	3.000,00 €
	Klassen-/Lehrerzimmer	20.150 €	42.391,37 €	42.227,70 €	
	340 Trockenbau	87.400 €	104.467,72 €	105.752,57 €	
	353 Deckenbau	45.000 €	72.586,39 €	67.235,00 €	10.000,00 €
	370 Fliesenarbeiten	8.000 €	8.500,00 €		8.500,00 €
	344 Schreiner / Brandschutztüren	13.100 €	31.100,65 €	31.748,01 €	
	345 Malerarbeiten	40.560 €	28.476,34 €		40.000,00 €
<b>300 gesamt</b>		<b>481.676 €</b>	<b>548.551,36 €</b>	<b>486.716,44 €</b>	<b>61.500,00 €</b>
	410 Sanitäreinrichtungen Kl.Zi. etc., Kernbohrung	76.610 €	101.387,21 €	101.387,27 €	8.000,00 €
	440 Elektroarbeiten Klassenräume etc.	87.135 €	185.007,64 €	124.208,11 €	65.000,00 €
	430 Lufttechnische Anlage	40.499 €	45.113,82 €	24.692,50 €	22.000,00 €
	410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Werkstätten	103.350 €	98.632,43 €	76.190,19 €	23.000,00 €
	420 Wärmeversorgungsanlage	148.224 €	93.219,54 €	41.114,50 €	54.000,00 €
	440 / 450 Elektroanlage, Fernmelde-/IT-Technik Werkst	140.215 €	173.351,30 €	51.725,44 €	128.000,00 €
	490 Sonstige Maßnahmen	23.091 €	0,00 €	0,00 €	
<b>400 gesamt</b>		<b>619.124 €</b>	<b>696.711,94 €</b>	<b>419.318,01 €</b>	<b>300.000,00 €</b>
				<b>906.034,45 €</b>	<b>361.500,00 €</b>
<b>ZwS 300 + 400 gesamt</b>		<b>1.100.800 €</b>	<b>1.245.263,30 €</b>	<b>1.267.534,45 €</b>	
<b>700 gesamt Honorare</b>		<b>214.200 €</b>	<b>293.000,00 €</b>	<b>128.015,00 €</b>	<b>165.000,00 €</b>
<b>Baukosten gesamt</b>		<b>1.315.000 €</b>	<b>1.538.263 €</b>	<b>1.560.549,45 €</b>	
	<b>Nutzungsspezifische Anlagen/</b>				
	470 <b>Fachausstattung</b>	1.000.000 €			
	Systembänke, Gasgeräte,				
	470 Kesselanschlussstationen, etc.		189.123,59 €	179.069,28 €	10.054,31 €
	470 Themenwände, Medienversorgung, u.a.		256.311,01 €	187.174,39 €	69.136,62 €
	470 Kompaktmodelle		188.077,12 €	37.208,92 €	150.868,20 €
	470 Grund- / Ergänzungsbausätze u.a.		137.491,41 €	0,00 €	137.491,41 €
	470 Demonstrationsanlage Abwassertechnik		60.571,00 €	0,00 €	60.571,00 €
	470 Werkzeuge, Maschinen		89.329,46 €	52.246,82 €	37.082,64 €
	470 Verbrauchs-/Vorwandmaterial etc.		30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
	470 Sonstiges		49.096,41 €	39.386,58 €	9.709,83 €
<b>Fachausstattung gesamt</b>		<b>1.000.000 €</b>	<b>1.000.000,00 €</b>	<b>495.085,99 €</b>	<b>504.914,01 €</b>
				<b>1.000.000,00 €</b>	
<b>Erwerb Teileigentum</b>		<b>460.000 €</b>	<b>411.921,27 €</b>	<b>411.921,27 €</b>	
<b>Summe gesamt - Stand: 08.10.2018</b>		<b>2.775.000 €</b>	<b>2.950.184,57 €</b>	<b>2.972.470,72 €</b>	
<b>erwarteter Mehraufwand</b>			<b>175.184,80 €</b>	<b>bis</b>	<b>250.000,00 €</b>
			<b>6,31%</b>		<b>9,01%</b>