Vorlage Nr. 156/2013

LANDRATSAMT
WALDSHUT

30.08.2013

Dezernat 2 - Ordnung, Verkehr und Kommunalangelegenheiten
Straßenbauamt

K 6533 – Deckenerneuerung OD Großherrischwand mit freier Strecke
Anerkennung der Schlussrechnung

Beschlussvorlage

Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Bau- und Umweltausschuss	25.09.2013	öffentlich	Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss erkennt die Schlussrechnung an.

Sachverhalt:

Die für die Maßnahme K 6533 – Deckenerneuerung OD Großherrischwand mit freier Strecke von der Firma Schleith GmbH vorgelegte und durch das Amt 24 - Straßenbauamt - geprüfte **Schlussrechnung** beläuft sich incl. 19% MwSt auf:

K 6533:	134.926,67 €
Leistungen für Gemeinde Herrischried:	5.363,09 €
	140.289,76 €

Die **Auftragserteilung** lt. Zuschlagserteilung vom 03.05.2012 betrug:

K 6533:	132.015,32 €
Leistungen für Gemeinde Herrischried:	4.706,27 €
	136.721,59 €

Der Vergleich zwischen der Schlussrechnung und der Auftragssumme zeigt, dass die K 6533 – Deckenerneuerung OD Großherrischwand mit freier Strecke um 2.911,35 € (2,2 %) teuerer abgerechnet wurde. Der Kostenanteil der Gemeinde Herrischried wurde um 656,82 € (14,0 %) teuerer abgerechnet.

Finanzierung:

Die Auftragssumme der Baumaßnahme wurde geringfügig überschritten. Durch den unterschiedlichen Schichtenaufbau des vorhandenen Fahrbahnbelages musste an einigen Stellen nachgefräst werden. Deshalb wurde zum Profilausgleich mehr Asphalt benötigt als in der Ausschreibung vorgesehen war.

Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme K 6533 gliedert sich wie folgt:

Abrechnung Baumaßnahme Firma Schleith GmbH:	134.926,67 €
Staatsanzeiger:	581,67 €
Markierung:	854,27 €
Kontrollprüfungen:	527,77 €
Schutzplanken	2.598,61 €
Regiearbeiten Straßenmeisterei Görwihl-Segeten:	517,80 €
	140.006,79 €

Für die Maßnahme K 6533 war 2012 ein **Haushaltsansatz von 143.000,00 €** bei der Haushaltsstelle L 54200133/42120000 vorgesehen. Die Gesamtabrechnung für die Deckenerneuerung im Zuge der K 6533 beträgt 140.006,79 €. Der Haushaltsansatz wurde insgesamt um 2.993,21 € (2,1 %) unterschritten.

Bollacher
Landrat